

令和3年度 指摘・指導事項一覧

都市政策部技術管理課工事検査室

令和3年度 指摘指導事項一覧(建築工事編)

| 番号 | 検査の種類 | 指摘区分 | 指摘・指導事項 |
|----|--------|--------|--|
| 1 | しゅん工検査 | 工事写真 | 作業工程毎の工事写真がなく、品質が確認できなかったため、撮り忘れの無いよう指摘・指導した。 |
| 2 | しゅん工検査 | その他書類 | 打合せ簿で変更協議を行った書類が整備されていなかったため、添付するよう指摘・指導した。 |
| 3 | しゅん工検査 | 施工体制台帳 | 変更設計があったにもかかわらず、施工体制台帳に変更契約書・請書などの書類が添付されていなかったため、添付するよう指摘・指導した。 |
| 4 | しゅん工検査 | 施工体制台帳 | 施工体系図の現場掲示写真が無かったため、撮り忘れの無いよう指摘・指導した。 |
| 5 | しゅん工検査 | 施工体制台帳 | 施工体系図の書式が古いものであったため、新しい様式を使用するよう指摘・指導した。 |
| 6 | しゅん工検査 | 工事写真 | 外壁改修工事において、アンカーピンニングmあたりの本数やアンカーピッチ等の写真が不足していたため、撮り忘れの無いよう指摘・指導した。 |

令和3年度 指摘指導事項一覧（電気設備工事編）

| 番号 | 検査の種類 | 指摘区分 | 指摘・指導事項 |
|----|--------|------|--|
| 1 | 部分使用検査 | 現場施工 | 照明器具と天井面に隙間があることを指摘し、当該箇所について手直しを実施した。 |
| 2 | 部分使用検査 | 現場施工 | タブレット端末保管庫の床固定を、片側しか固定していなかったことを指摘し当該箇所について手直しを実施した。 |
| 3 | 部分使用検査 | 現場施工 | 天井面と、ケーブル引出アダプタ(メタルモール)に隙間があることを指摘し当該箇所について手直しを実施した。 |
| 4 | 部分使用検査 | 現場施工 | 配管支持材(ダクター)端部に安全のためキャップを取り付けるよう指導し当該箇所について手直しを実施した。 |
| 5 | 部分使用検査 | 現場施工 | 金属製可とう電線管(プリカチューブ)は、被覆付を使用するよう指導し当該箇所について手直しを実施した。 |

令和3年度 指摘指導事項一覧（機械設備工事編）

| 番号 | 検査の種類 | 指摘区分 | 指摘・指導事項 |
|----|--------|-------|--|
| 1 | 部分使用検査 | 現場施工 | 消火栓ボックスの塗装に一部剥がれ箇所があったため、タッチアップを指示した。 |
| 2 | しゅん工検査 | 現場施工 | 室内機の振れ止め支持について施工計画と異なっていたため指摘し、是正を指示した。 |
| 3 | しゅん工検査 | 現場施工 | 給湯機のアース線未接続を指摘し、取り付けを指示した。 |
| 4 | しゅん工検査 | 現場施工 | 空調機電源配線の区画貫通部の処理がされていなかったため、処置するよう指摘した。 |
| 5 | しゅん工検査 | 現場施工 | 天井仕上げ材の目地に隙間があったため、補修するよう指示した。 |
| 6 | しゅん工検査 | その他書類 | <p>施工管理関係書類の不足や不備について指摘・指導した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図面特記仕様書の記載事項に関する確認不足（耐震・振れ止め措置、運転調整など） ・施工体制台帳の様式が最新でないもの、内容の誤記、添付資料の不足や記載内容の不備など ・出来形・品質の確認記録、工事写真等の不備不足など |

令和3年度 指摘指導事項一覧(土木工事編)

| 番号 | 検査の種類 | 指摘区分 | 指摘・指導事項 |
|----|--------|--------|---|
| 1 | しゅん工検査 | 書類関係 | 打合簿で変更協議を行った書類が整備されていなかったため指摘・指導した。 |
| 2 | しゅん工検査 | 施工体制台帳 | 施工体制台帳の保険加入状況の欄に加入の有無の記載もれがあったため指摘・指導した。 |
| 3 | しゅん工検査 | 施工体制台帳 | 施工体制台帳に添付する注文書と注文請書の変更後の書類が添付されていなかったため指摘・指導した。 |
| 4 | しゅん工検査 | 建退共 | 建退協の証紙の原本が添付されていなかったため、写しではなく原本を添付するよう指摘・指導した。 |
| 5 | しゅん工検査 | 施工体制台帳 | 施工体制台帳に作業員名簿が添付されていなかったため、添付するよう指摘・指導した。添付により、社会保険や退職金制度の加入の確認が必要。 |
| 6 | しゅん工検査 | その他書類 | 週休2日(4週8休)達成状況の計算で、年末年始や夏季休暇が対象から除かれておらず、休日取得実績表に誤りがあったため指摘・指導した。 |
| 7 | しゅん工検査 | その他書類 | <ul style="list-style-type: none"> ・施工体系図が古い様式だったため、新しい様式を使用するよう指摘・指導した。 ・アスファルト舗装の現場密度の測定結果が添付されていなかったため指摘・指導した。 |
| 8 | しゅん工検査 | 現場施工 | アスファルト舗装の舗設をかなりの降雨時に施工した影響で仕上げの状態が悪い箇所があった。部分的な補修により対応していたが、出来ばえは良くなかった。降雨の影響で合材の温度低下など品質低下にもつながるため、工程に余裕を持って施工するよう指摘・指導した。 |

令和3年度 指摘指導事項一覧(土木工事編)

| 番号 | 検査の種類 | 指摘区分 | 指摘・指導事項 |
|----|--------|-------|---|
| 9 | しゅん工検査 | 出来形管理 | 切削オーバーレイの厚さ管理は40mピッチでセンター、両端、その中間の5点を切削後の基準高とオーバーレイ後の基準高の差をで算出することになっているが、コアによる厚さの確認しかしていなかったため、共通仕様書に基づき管理するよう指摘・指導を行った。 |
| 10 | しゅん工検査 | 建退共 | 建退共の照合・確認欄の確認者及び確認した日付の記載がなかったので指摘し、確認するように指導した。 |
| 11 | しゅん工検査 | 施工計画書 | アスファルト舗装工の工種があったが、施工計画書に出来形管理基準の記載がなかったため指摘・指導した。 |
| 12 | しゅん工検査 | 出来形管理 | 下水道工事で出来形管理基準にある中心線偏位について施工計画に記載されていたが、出来形管理図が整備されていなかったため指摘・指導した。 |
| 13 | しゅん工検査 | 施工計画書 | 給水管工事が変更増となったが、施工計画(変更)の施工方法などに記載がなかったため指摘・指導した。 |