

1 (2) 道路等の復旧対応状況

資料 2

1 公道（県道・市道）の復旧について

- 工事着手に向けた準備を順次進めており、全体の約 7 割は今年度末までに工事発注の予定。

< 公道復旧工事の発注状況（R7.8末時点） > (箇所)

	発注済み	今後の発注予定		計
		R 7	R 8	
中央区	9 (0)	24	5	38
江南区	9 (2)	9	13	31
西区	53 (13)	101	80	234
南区・西蒲区	3 (3)	—	—	3
計	74 (18)	134	98	306

※箇所数は災害査定の実施数

※()内は完了分の内数

< 公道の復旧イメージ >



<被害状況>



<復旧後のイメージ>

2 下水道の復旧について

- 管路の復旧工事では、災害査定件数 3 5 件のうち、約 7 割にあたる 2 3 件を発注済。
- 現在、家屋の事前調査 やガス・水道管の移設工事を進めており、その後管路の復旧工事に着手。（工事完了 2 件、本工事着手 7 件）
- 管路施設の復旧工事は、令和 8 年度までの完了を目指す。

< 下水道の復旧イメージ >



<管路掘削状況>



<管路布替え状況>

3 私道の復旧について

- 私道災害復旧支援制度に基づく復旧では、現地立会が完了し、工事は約 7 割が完了。
- 令和 7 年度末での工事完了を目指し支援していく。

< 私道災害復旧の進捗状況（R7.8末時点） > (件)

事業認定	工事着手	工事完了
388	308	266