

被災した家屋等の解体・撤去（公費解体）

1. 進捗状況〔R7.9月末時点〕

（R6.12.27受付終了）

① 決定件数	1,044件
公費解体	942件
費用償還	102件

② 解体計画済	1,028件	100.0%
解体着手済	1,012件	98.4%
現在工事中(A)	52件	5.1%
解体完了	960件	93.4%
市 解体完了分	858件	83.5%
費用償還	102件	9.9%
解体未着手(B)	16件	1.6%

残り：(A) + (B) = 68件

③ 別管理案件 (転居先建設中など)	16件
-----------------------	-----



市 解体実績				9件	33件	34件	40件	33件	48件	43件	46件	64件	76件	61件	64件	79件	96件	59件	73件	
費用償還	5件	10件	5件	10件	16件	13件	4件	8件	8件	14件				1件	3件	5件				
解体予定																				68件

2. 今後について

- 解体計画済案件の残り68件については、10月末までに解体完了の見通し。
- 別管理案件の16件については、令和7年度内の完了に向け、引き続き、担当職員による伴走型支援や、ささえあいセンターなどの関連部署と連携し、取り組む。