

2（5）道路等の復旧対応状況

第6回 新潟市復旧・復興推進本部会議
資料5 令和7年1月14日

1 公道（県道・市道）の復旧について

- 設計が整った箇所から工事の発注に向けた作業を進めており、一部では工事に着手しています。
- 下水道等の占用工事と重ならない箇所では、概ね2年以内の工事完了を目指していきます。

<公道復旧工事の着手見込み>

(箇所)

	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	計
中央区	2	31	5	38
江南区	2	19	10	31
南区	2	—	—	2
西区	17	137	80	234
西蒲区	1	—	—	1
計	24	187	95	306
進捗率	8 %	69 %	100 %	

※箇所数は災害査定によるものであり、発注件数とは異なります。

2 下水道の復旧について

- 管路施設の復旧工事は、災害査定件数35件のうち、令和6年度の発注予定件数は23件となっています。
- 12月末時点で13件の工事を発注し、地元説明会など本格的な工事着手に向け準備を進めています。
- 管路施設全体の復旧工事は、令和8年度までの完了を目指していきます。

3 私道の復旧について

- 私道災害復旧支援制度に基づき、(一社)新潟市道路保全協会の協力のもと、被災した私道の原形復旧への支援を行っています。
- 第3回（最終回）までに申請を受け付けた429件のうち140件は復旧を終えています。

<私道災害復旧の進捗状況（R6.12末時点）>

(件)

申請受付期間	申請 受付	現地 立会	工事 着手	工事 完了
R6.2.1～R6.3.29（第1回）	372	372	195	138
R6.5.20～R6.7.31（第2回）	46	43	11	2
R6.11.18～R6.12.27（第3回）	11	1	—	—
合計	429	416	206	140