

4 インフラの復旧対応状況

資料 4

1 公道（県道・市道）の復旧について

- 今年度末までに全体の約 7 割の工事を発注予定であり、令和 8 年度中には全ての箇所での着工を目指す。

< 公道復旧工事の発注状況（R7.12末時点） > (箇所)

	発注済	今後の発注予定		計
		R 7	R 8	
中央区	12 (7)	21	5	38
江南区	13 (9)	5	13	31
西区	92 (31)	62	80	234
南区・西蒲区	3 (3)	—	—	3
計	120 (50)	88	98	306

※箇所数は災害査定の実施数

※()内はうち完了分

< 復旧状況（西区流通センター） >



2 下水道の復旧について

- 家屋調査やガス・水道管の移設後に管路の復旧工事に着手している。
- 管路施設の復旧工事は、令和 8 年度までの完了を目指す。

< 下水道復旧工事の進捗状況（R7.12末時点） > (件)

災害認定	発注済	管路工事着手
35	32 残り 3	17 (3) 残り 18

※()内はうち完了分

< 下水道の復旧イメージ >



3 私道の復旧について

- 私道災害復旧支援制度に基づく復旧では、約 7 割の工事が完了しており、令和 8 年度末までの完了を目指し支援していく。

< 私道災害復旧の進捗状況（R7.12末時点） > (件)

事業認定	工事完了	今後の工事予定
388	287	101