

3 (1) 道路、下水道等の復旧対応状況

1 公道（県道・市道）の復旧について

○ 昨年度末までに全体の約6割の工事を発注し、令和8年度中に全ての箇所での着手を目指す。

< 公道復旧工事の発注状況（R8.3末時点） > (箇所)

	工事完了	工事中	発注予定	計
中央区	11	10	17	38
江南区	11	7	13	31
西区	64	62	108	234
南区 西蒲区	3	—	—	3
計	89 (29%)	79 (26%)	138 (45%)	306

※箇所数は災害査定の実施数
 ※ () 内数値は全体の割合を示す

< 復旧状況（西区ときめき西） >



2 下水道の復旧について

○ 令和7年度末までに35件すべての工事を発注し、6件が完了。復旧にあたっては、下水道などの使用を続けながら工事を進めるため時間を要しているが、令和8年度中の完了を目指し復旧工事を進めていく。

< 下水道復旧工事の進捗状況（R8.3末時点） > (件)

災害認定	工事完了	工事中
35	6	29

< 下水道の復旧イメージ >



3 私道の復旧について

○ 私道災害復旧支援制度に基づく復旧では、約8割の工事が完了しており、令和8年度末までの完了を目指し支援していく。

< 私道災害復旧の進捗状況（R8.3末時点） > (件)

事業認定	工事完了	今後の工事予定
388	327	61