

1（1）被災した家屋等の解体・撤去（公費解体）

1. 進捗状況〔R7.8月末時点〕 （R6.12.27受付終了）

① 決定件数	1,045件
公費解体	943件
費用償還	102件

② 解体計画済	1,025件	100.0%
解体着手済	955件	93.2%
現在工事中(A)	68件	6.6%
解体完了	887件	86.5%
市 解体完了分	785件	76.6%
費用償還	102件	10.0%
解体未着手(B)	70件	6.8%

残り：(A) + (B) = 138件

③ 別管理案件 （転居先建設中など）	20件
-----------------------	-----



2. 今後について

- 5月から申請毎に担当職員を置く伴走型支援を実施し、6月以降は概ね計画どおりに推移。
- 解体計画済案件の残り138件については、10月末までに解体完了の見通し。
- 今後もささえあいセンターや関連部署と連携し、解体が円滑に進むよう取り組んでいく。