

令和6年能登半島地震に関する災害対応概要（速報値）

令和6年2月1日（木）8時00分現在
新潟市災害対策本部事務局

1 被害状況

(1) 人的被害

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
死者	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重傷者	0	0	0	0	0	0	1	0	1
軽傷者	0	4	5	2	0	3	6	1	21

※石川県へ帰省中に罹災した死者1名（被害者数については、石川県で掲載）

(2) 建物被害

①建物被害状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
全壊	0	0	6	1	1	2	75	1	86
半壊	2	0	90	72	4	10	1,705	23	1,906
一部損壊	48	82	415	345	122	174	5,867	294	7,347

※損害判定基準（住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合）

- ・全壊 50%以上
- ・半壊 20%以上50%未満
- ・一部損壊 全壊及び半壊に至らないもの

②応急危険度判定【終了しました】

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
申請	5	7	140	81	24	13	1,437	37	1,744
うち 実施済み	5	7	140	81	24	13	1,437	37	1,744

※危険度判定結果：赤（危険）：172 黄（要注意）：769 緑（調査済み）：803

③罹災証明

ア. 罹災証明申請件数

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
申請	99	169	1,444	870	335	373	7,704	501	11,495

イ. 被害認定調査の実施状況

実施済棟数		53	96	601	446	140	200	9,413	323	11,272
内 訳	全壊	0	0	6	1	1	2	75	1	86
	大規模 半壊	1	0	32	15	1	0	476	3	528
	中規模 半壊	1	0	1	1	2	2	29	7	43
	半壊	0	0	57	56	1	8	1,200	13	1,335
	準半壊	10	14	101	114	55	60	1,466	152	1,972
	一部 損壊	38	68	314	231	67	114	4,401	142	5,375
	被害確認 できず	3	14	90	28	13	14	1,766	5	1,933

※被害の多い地域については、罹災証明の申請がない建物についても調査を行っている場合があるため、実施済棟数が申請件数を上回ることがあります。

ウ. 罹災証明交付件数

交付	0	0	100	60	0	0	771	1	932
----	---	---	-----	----	---	---	-----	---	-----

(3) 道路被害路線数

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
国県道	0	0	3	1	0	0	1	0	5
市道	0	0	77	21	0	6	211	1	316

(4) 学校被害

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
被害	13	14	23	10	12	10	26	15	123

2 避難の状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
開設 避難所	0	0	0	0	0	0	2	0	2
避難者 (人)	0	0	0	0	0	0	12	0	12

※坂井輪コミュニティセンターを1/31(水)に閉鎖し、2/1(木)から老人福祉センター黒埼荘を開設

3 液状化による泥処理について

(1) 土嚢袋配布状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
枚数	0	0	7,557	5,635	132	337	320,280	33	333,974

(2) 土嚢袋配布場所

中央区総務課

江南区地域総務課

秋葉区区民生活課

南区建設課

西区役所、黒埼出張所、西出張所、中野小屋連絡所

4 水道

(1) 断水

市内の断水はほぼ解消

※配水管(水道本管)の漏水修理が完了

(2) 応急給水場所

西区役所、黒埼北部公民館

5 下水道

- ・管きょ約 69km の一次調査（マンホール内目視調査）が完了
- ・一次調査結果に基づく被害状況の確認を行い、二次調査（管路内 TV カメラ調査等）として約 32 Km を対象に実施中
- ・現地調査を優先し、進捗率 94%
- ・並行して、管路とマンホールの調査記録データをもとに、被害判定作業を実施中

6 ボランティア

- ・1月3日 西区社会福祉協議会が災害ボランティアセンター設置
- ・活動人数 1,475 人、活動件数 233 件（主に土砂の撤去など）
※1月30日までの累計