街区単位の液状化対策

# 【天野地区】 試験施工　報道向け説明会の概要

〇参加者数

10 月 15 日(木)　 報道　8社

〇開催目的

試験施工の進捗状況を広く市民に周知することを目的に、地下水位の低下及び観測の開始後に報道向けの説明会を開催しました。

〇説明概要

・鋼矢板や集水管の設置工事が 9 月末で完了し、10 月 13 日から地下水位の低下及び観測を開始しました。
・地下水位を地表面から約3mの位置に低下させることを目標に、地下水の排水量、地下水位、地盤沈下などについて、半年～1 年程度の期間をかけて観測を行います。
・11 月に市民向けの現地見学会兼説明会を計画していることを説明しました。

〇開催の様子

試験施工（観測）についての概要説明



観測施設についての説明



模擬家屋についての説明



地下水の排水状況

